

Ankerprüfung Stein-Mumpf (AG)



Zeitraum seit 2001, alle 2 - 5J
Planer Geotest AG, Zürich

Auftraggeber ASTRA, Zofingen

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Feststellen der vorhandenen
Vorspannkraft von Stabankern:

Stump Duplex NW 32mm mit
Grobgewinde

47 Stk ab Hebebühne

38 Stk ab Bodenhöhe

PROJEKTBSCHRIEB

Am Pannenstreifen der Autobahn A3 Richtung Zürich, zwischen Rheinfelden-Ost und Eiken wurden diesen Frühling an 85 Stk Stabankern die vorhandene Vorspannkraft geprüft. Diese Arbeiten wurden in 3 Tagen unter erschwerten Verhältnissen durchgeführt.